

海老江下水処理場改築更新事業 工事説明会資料

発注者：大阪市建設局

事業者：海老江ウォーターリンク株式会社

2019年12月18日(水)、21日(土)

施工者：大成建設株式会社

1

■ 本日の説明内容

1. 工事概要

2. 2019年の工事内容

3. 環境監視の経過報告

4. 今後の1年の工事予定


4-1. 道路横断部の工事



4-2. ポンプ棟の工事

5. その他

～1.工事概要～


1-1.工事概要






全体工程

工種	年	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
設計業務			■					
調査工事・準備工事			■					
遮水鋼矢板			■	■				
含有量基準超過汚染土撤去			■					
本工事 3系 I 期水処理施設				■	■	■		
本工事 配管廊シールド				■	■	■		
本工事 配管廊・導水渠・排流渠				■	■	■		
本工事 水処理設備						■	■	
本工事 場内整備								■
環境モニタリング		■	■	■	■	■	■	■



1-6.3系 I 期 敷地における土壌汚染状況



▨ : 形質変更時要届出区域

■ : 含有量超過汚染土撤去範囲

1-7.汚染土対策状況



含有量基準超過の汚染土については、大型のテント内で汚染土の置き換え作業を実施



含有量基準超過の汚染土については、大型のテント内で汚染土の置き換え作業を実施



水処理施設の掘削箇所には防塵シートを設置し、
粉じん飛来軽減処置