

海老江下水処理場改築更新事業 工事説明会資料

発注者：大阪市建設局

事業者：海老江ウォーターリンク株式会社

2020年12月15日(水)、19日(土)

施工者：大成建設株式会社

■ 本日の説明内容

1

1. 工事概要

2. 2020年の工事内容

3. 環境監視の経過報告

4. 今後の1年の工事予定


4-1. 水処理施設躯体構築、西側杭打ち工事




4-2. 道路横断部の工事

4-3. シールドトンネル工事

～1.工事概要～


1-1.工事概要






全体工程

工種	年	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
設計業務		■						
調査工事・準備工事		■						
遮水鋼矢板			■	■				
含有量基準超過汚染土撤去			■					
本工事 3系 I 期水処理施設			■					
本工事 配管廊シールド			■					
本工事 配管廊・導水渠・排流渠			■					
本工事 水処理設備						■		
本工事 場内整備							■	
環境モニタリング		■						
		■						



1-6.3系 I 期 敷地における土壌汚染状況

8




▨ : 形質変更時要届出区域

■ : 含有量超過汚染土撤去範囲

1-7.汚染土対策状況

9



・ 含有量基準超過の汚染土については、大型のテント内で汚染土の置き換え作業を実施

※ 含有量基準超過の汚染土の撤去工事は終了



・含有量基準超過の汚染土については、大型のテント内で汚染土の置き換え作業を実施

※含有量基準超過の汚染土の撤去工事は終了



水処理施設の掘削箇所には防塵シートを設置し、
粉じん飛来軽減処置

※水処理施設の大規模掘削は終了