

皆様には、本事業に温かいご理解とご協力を賜りましてお礼申し上げます。

平成 30 年 7 月～10 月の工事工程をお知らせいたします。

良好な環境の創造、安全・安心な暮らしの実現を事業コンセプトに、現場周辺および現場内の安全確保・環境保全に努めてまいります。

本事業におきまして、ご迷惑おかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

平成 30 年 7 月～10 月 工事工程表

工 種	年 2018年(平成30年)				
	月	7月	8月	9月	10月
遮水鋼矢板（水処理部）		■			
コミュニケーションルーム設置		■			
一般道路部 試掘・土壌調査		■			
揚水井設置・運転		■	■	■	■
移動式大型テント設営		■	■	■	■
汚染土先行撤去		■	■	■	■
既設構造物撤去			■	■	
遮水鋼矢板（配管廊部）			■	■	

工事状況写真（2018年6月撮影）



施工状況図



施工の紹介

汚染土先行撤去とは、含有量基準値を超過している汚染土を撤去する工事です。

①汚染土撤去エリアを地下水の遮水を目的とした鋼矢板で囲い、汚染地下水の拡散を防止します。

②鋼矢板内部の地下水を揚水して水位を下げ、汚染土掘削による鋼矢板内部の汚染物質を含んだ地下水の拡散を防止します。揚水した地下水は場内の汚染水処理プラントで汚染物質を除去した後排水します。

③防塵テント内部で汚染土を掘削して撤去します。

完成までご迷惑をおかけしますが、皆様のご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。

なお、工事施工中にお気づきの点等がございましたら、工事現場に事務所を設けておりますので、現場事務所まで問い合わせをお願いいたします。連絡先は下記のとおりとなっております。



防塵テント内イメージ

