

管理値超過時の記録シート

9月12日

時間	L _{A5,1h} (dB)	管理値			日時	L _{A5,1h} (dB)	管理値			日時	L _{A5,1h} (dB)	管理値		
		1次	2次	自主			1次	2次	自主			1次	2次	自主
9:25	77.0	○			10:19	80.1		○						
9:26	77.7	○			10:20	80.1		○						
9:27	78.1	○			10:21	80.1		○						
9:28	78.2	○			10:22	80.1		○						
9:29	78.3	○			10:23	80.1		○						
9:30	78.3	○			10:24	80.1		○						
9:31	78.3	○			10:25	80.1		○						
9:32	78.4	○			10:26	80.1		○						
9:33	78.6	○			10:27	80.1		○						
9:34	78.7	○			10:28	80.1		○						
9:35	78.9	○			10:29	80.1		○						
9:36	79.0	○			10:30	80.1		○						
9:37	79.2	○			10:31	80.1		○						
9:38	79.4	○			10:32	80.1		○						
9:39	79.7	○			10:33	80.0		○						
9:40	79.7	○			10:34	80.0		○						
9:41	79.9	○			10:35	79.8		○						
9:42	79.9	○			10:36	79.6		○						
9:43	80.1		○		10:37	79.2		○						
9:44	80.1		○		10:38	79.1		○						
9:45	80.1		○		10:39	78.9		○						
9:46	80.1		○		10:40	78.9		○						
9:47	80.1		○		10:41	78.7		○						
9:48	80.1		○		10:42	78.5		○						
9:49	80.1		○		10:43	78.2		○						
9:50	80.1		○		10:44	78.1		○						
9:51	80.1		○		10:45	78.1		○						
9:52	80.1		○		10:46	78.0		○						
9:53	80.1		○		10:47	78.0		○						
9:54	80.1		○		10:48	77.9		○						
9:55	80.1		○		10:49	77.7		○						
9:56	80.1		○		10:50	77.1		○						
9:57	80.1		○		10:51	75.4								
9:58	80.1		○											
9:59	80.1		○											
10:00	80.1		○											
10:01	80.1		○											
10:02	80.1		○											
10:03	80.1		○											
10:04	80.1		○											
10:05	80.1		○											
10:06	80.1		○											
10:07	80.1		○											
10:08	80.1		○											
10:09	80.1		○											
10:10	80.1		○											
10:11	80.1		○											
10:12	80.1		○											
10:13	80.1		○											
10:14	80.1		○											
10:15	80.1		○											
10:16	80.1		○											
10:17	80.1		○											
10:18	80.1		○											



管理値超過地点	敷地境界 東側
管理値超過項目	騒音
工事による超過か	×
基本対策は実施されているか	-
測定機器は正常に動作しているか	○

※自主管理値超過時は、工事を中断し大阪市北部方面管理事務所へ連絡を行うこと。

TEL : 06-6462-1460 (平日)
06-6462-1434 (代表)



対策後写真

本工程による超過ではないため、対策は実施していない。

管理値超過時状況	阪神高速高架下歩道部で、阪神高速道路側が舗装の切断作業を行っていた。舗装切断作業に使用していた舗装カッターの切断音が騒音の発生源と考えられる。
対策内容	ポータブル騒音計を用いて、音源の確認と計測機器の異常がないかを確認。仮囲い内、外の騒音を計測し、仮囲い外で行われている阪神高速道路側の舗装切断作業による騒音が、管理値を超えていることを確認。管理値の超過は本工程によるものではないため、対策は実施していない。

その他・備考
特に無し